



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
CNPJ : 05.149.083/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

Mês: junho / 2023

1-Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DE BASE, ASFALTAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE TRECHO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BONITO

2-Nome do Contratado: : JAC ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
40.672.565/0001-30

3-Local de Execução da Obra: Ruas no Município de Bonito

4-Origem do Recurso: Prefeitura Municipal de Bonito

5-Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO

6-Data de Início da Obra: 05 de abril de 2023

7-Data de Fim da Obra: 05 de março de 2024

8-Valor Total da Obra: R\$ R\$ 2.471.408,32

9-Valor Total Aplicado: R\$ 1.995.409,62

10-Percentual total aplicado : 80,74 %

11-Percentual mensal aplicado: 29,56%

12-Valor aplicado no mês vigente: R\$ 730.631,27



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
CNPJ : 05.149.083/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

Mês: junho / 2023

1-Objeto da Obra: : **EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO – AME NO MUNICÍPIO DE BONITO/PA**

2-Nome do Contratado: M & B ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.656.632/0001-33

3-Local de Execução da Obra: PA 322, CENTRO - Município de Bonito

4-Origem do Recurso: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA- SESP

5-Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO

6-Data de Início da Obra: 04 de abril de 2023

7-Data de Fim da Obra: 04 de OUTUBRO de 2023

8-Valor Total da Obra: R\$ R\$ 2.575.859,94

9-Valor Total Aplicado: R\$ 411.208,05

10-Percentual total aplicado: 15,96 %

11-Percentual mensal aplicado: 15,96 %

12-Valor aplicado no mês vigente: R\$ 411.208,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
CNPJ : 05.149.083/0001-07