



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
CNPJ : 05.149.083/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

Mês: SETEMBRO / 2023

1-Objeto da Obra: : **EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE AMBULATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO – AME NO MUNICÍPIO DE BONITO/PA**

2-Nome do Contratado: M & B ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.656.632/0001-33

3-Local de Execução da Obra: PA 322, CENTRO - Município de Bonito

4-Origem do Recurso: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA- SESP

5-Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO

6-Data de Início da Obra: 04 de abril de 2023

7-Data de Fim da Obra: 04 de OUTUBRO de 2024 (PRAZO ADITADO)

8-Valor Total da Obra: R\$ R\$ 2.575.859,94

9-Valor Total Aplicado: R\$ 900.263,28

10-Percentual total aplicado: 34,95 %

11-Percentual mensal aplicado: 19,00 %

12-Valor aplicado no mês vigente: 489.055,23



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
CNPJ : 05.149.083/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

Mês: SETEMBRO / 2023

1-Objeto da Obra: :

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL MARCOS VINICIUS, NO MUNICÍPIO DE BONITO

2-Nome do Contratado: M & B ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.656.632/0001-33

3-Local de Execução da Obra: Avenida Ruth Passarinho s/n, CENTRO - Município de Bonito

4-Origem do Recurso:

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP

5-Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO

6-Data de Início da Obra: 28 de agosto de 2023

7-Data de Fim da Obra: 28 de dezembro de 2023

8-Valor Total da Obra: R\$ 1.226.194,51

9-Valor Total Aplicado: R\$ 114.016,25

10-Percentual total aplicado: 9,30 %

11-Percentual mensal aplicado: 9,30 %

12-Valor aplicado no mês vigente: R\$ 114.016,25