



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
CNPJ : 05.149.083/0001-07

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA

Mês: Outubro /2022

- Objeto da Obra: Contratação de Empresa para recuperação de vias urbanas com recapeamento de massa asfáltica e tapa buracos
- Nome do Contratado: M P DA CONCEIÇÃO EIRELI – CNPJ: 32.599.840/0001-09
- Local de Execução da Obra: Ruas no Município
- Origem do Recurso: Secretaria de obras, Urbanismo e Transportes
- Unid. Orçamentária: 1101- Secretaria de obras, Urbanismo e Transportes
- Atividade : 15 451 0024 1 036
- Modalidade de Licitação Contratada: Contrato Administrativo nº 20220509-04 – Termo de Adesão nº A/2022-250806
- Número do Processo Licitatório: Contrato Administrativo nº 20220509-04 – Termo de Adesão nº A/2022-250806
- Data de Início da Obra: 05 de setembro de 2022
- Data de Fim da Obra: 05 de novembro de 2022
- Valor Total da Obra: R\$ 1.009.927,85
- Valor Total Aplicado: R\$ 1.009.927,85
- Percentual total aplicado: 100,00 %
- Percentual mensal aplicado: 36,69 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 370.532,56