



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO /PA**  
**SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES**  
**CNPJ : 05.149.083/0001-07**

---

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA**

**Mês: MAIO / 2023**

1-Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DE BASE, ASFALTAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE TRECHO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BONITO

2-Nome do Contratado: : JAC ENGENHARIA LTDA – CNPJ:  
40.672.565/0001-30

3-Local de Execução da Obra: Ruas no Município de Bonito

4-Origem do Recurso: Prefeitura Municipal Bonito  
(PRÓPRIO)

5-Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO

6-Data de Início da Obra: 05 de abril de 2023

7-Data de Fim da Obra: 05 de março de 2024

8-Valor Total da Obra: R\$ R\$ 2.471.408,32

9-Valor Total Aplicado: R\$ 2.471.408,32

10-Percentual total aplicado: 100 %

11-Percentual mensal aplicado: 51,18 %

12- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.264.778,35